

IV - Réseau DALLAS

Puits	Cordes	Amarrages	Observations
Vire	20 m	5 S	A la lucarne en tête du P 52, traverser la vire.
E 26	-	-	Prendre la corde ascendante dans le puits du Menhir. A + 25, prendre la lucarne située sur la droite.
P 20 P 10 P 10 P 10	90 m	6 S + dévias	1S au départ du réseau DALLAS à - 4 : 1S + 1 dévia (P 20) 1S + 1 dévia (P 10) au bas du P 10 prendre l'étroiture Derrière, à droite : 1S en hauteur (P 10) 2 S + 1 dévia (P10)
P 40 (25 + 15)	60 m	2 S + dévias	1 S sur la droite (P 25) 1 S + dévia (P 15) Arrivée dans la salle de la stalactite (Départ du Réseau des Mordus à la stalactite)
P 15 P 18 P 18 P 10	80 m	4S + 3 AN + 1 dévia	AN face au puits, dévia à - 8. Passage étroit en bas du P 15 1 S + AN (puits assez dangereux à cause des blocs instables). 1 S, 1 S à - 5 (laisser le puits actif sur la gauche, prendre le puits de droite). 1 S, AN à - 6.
P 15 P 10 P 20	75 m	3 S + 2 AN + 1 dévia	Etroiture, 2 S (P 15) 1 S + dévia (P 10) AN (P20) Première partie du puits assez étroite jusqu'à - 8. Arrivée dans la Salle Non-Stop à - 267.
P 10	20 m	2 S	2S. Arrêt sur trémie (travaux en cours).